

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: город Новочеркасск.

2. Наименование инициативного проекта: Ремонт главного южного фасада объекта культурного наследия регионального значения "Жилой особняк. Эклектика", литеры А, А1, А2, ул. Просвещения дом 120.

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта реализован.
(реализован/не реализован)

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 01.06.2024 г. - 31.08.2024 г.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: нарушений нет.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока _____ - _____.

№ п/п	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта	Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта *	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, ** выполнившего работу
1	2	3	4
1.	Ремонт главного южного фасада объекта культурного наследия регионального значения «Жилой особняк. Эклектика», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 120, литеры А, А1, А2	1161339,47	Общество с ограниченной ответственностью «СпецНовСтрой»
	Итого	1161339,47	

*В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: «имущественное участие» либо «трудовое участие».

**В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.


Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта	Планируемый объем средств		Фактический объем средств	
	Сумма, (тыс. рублей)	Доля в общей сумме (процентов)	Сумма, (тыс. рублей)	Доля в общей сумме (процентов)
1	2	3	4	5
Всего на реализацию	1568,1	100	1161,34	100

Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта	Планируемый объем средств		Фактический объем средств	
	Сумма, (тыс. рублей)	Доля в общей сумме (процентов)	Сумма, (тыс. рублей)	Доля в общей сумме (процентов)
1	2	3	4	5
инициативного проекта, в том числе:				
объем средств областного бюджета	1220	77,8%	903,52	77,8%
объем собственных средств местного бюджета	-	-	-	-
объем инициативных платежей физических лиц	233,6	14,9%	172,99	14,9%
объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	114,5	7,3%	84,83	7,3%
Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта	Исключения материалов и работ в ходе ремонта фасада			

5. Фотоматериалы*

№ п/п	Фотография объекта до реализации инициативного проекта	Фотография объекта после реализации инициативного проекта
1.		
2.		

3.



4.



5.



* Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации инициативного проекта, снятые с одного и того же ракурса.